

目錄

年度執行計畫成果.....	3
年度執行計畫彙整表.....	4
年度各區除草進度表統計.....	5
年度其他履約項目執行成果.....	6
履約成果照片.....	7
困難及解決事項.....	15
建議事項.....	16

年度執行計畫成果

推動掩埋場撫育及補植的計畫綠化已有多年，然而這些曾經施作生態綠化的場區是否如期生態綠化的目標發展，需要經過長年的努力來復育以及維護，本計畫期由環保局推動掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作。經由貴局及本公司努力維持成果之下本計畫已順利完成，以下為各場區復育狀況。

臺中市政府環境保護局一年度執行計畫彙整表

標的名稱：107年掩埋場之景觀栽植撫育及補植等維護工作-後續擴充

承攬廠商：銘誼土木包工業

掩埋場維護地區	面積 (公頃)	一月份	二月份	三月份	四月份	五月份	六月份	七月份	八月份	九月份	十月份	十一月份	十二月份
1.后里區掩埋場	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6
2.豐原應急復育掩埋場	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
3.神岡區掩埋場	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3
4.神岡區舊有掩埋場	0.4												
5.外埔區封閉復育掩埋場	2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.大甲區封閉復育掩埋場	2.5		2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
7.大安區封閉復育掩埋場	3		3		3	3	3		3	3	3	3	3
8.沙鹿封閉復育掩埋場	5.6	2.8		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83	
9.龍井區封閉復育掩埋場	4.2	4.2		3.57		3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	2.97	3.57	3.57
10.大肚區封閉掩埋場	0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9
11.大里區掩埋場	0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85
13.南屯區文山掩埋場	18	6.08	6.08	9.51	9.5	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19
14.太平封閉掩埋場	1.2			1.2		1.2		1.2		1.2		1.2	
15.東勢區掩埋場	0.4			0.4		0.4		0.4		0.4		0.4	
當月合計	40.15	13.08	16.43	15.51	19.85	20.69	21.11	17.69	21.11	20.69	20.51	20.69	21.11
合計	40.15	13.08	29.51	45.02	64.87	85.56	106.67	124.36	145.47	166.16	186.67	207.36	228.47

108 年度各場區除草進度統計表														
	契約面 積	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	各區累 計面積
后里	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	3.6
豐原	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	1.2
神岡	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3	1.8
神岡 (舊有)	0.4													
外埔	2		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
大甲	2.5		2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	25
大安	3		3		3	3	3		3	3	3	3	3	27
沙鹿	5.6	2.8		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		6.95
龍井	4.2	4.2		3.57		3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	2.97	3.57	3.57	35.73
大肚	0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9	5.4
大里	0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	5.1
文山	18	6.08	6.08	9.51	9.5	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	88.69
太平	1.2			1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		6
東勢	0.4			0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		2
每月面積		13.08	16.43	15.51	19.85	20.69	21.11	17.69	21.11	20.69	20.51	20.69	21.11	225.76

註：

1. 面積單位：公頃

2. 資料統計至 108 年 12 月底止

108 年度其他履約項目執行成果

履約項目	項目說明	數量總計	備註
喬木疏枝修剪作業	1. 於 6 月 25 日完成豐原、后里及文山場喬木高修，計 275 棵 2. 於 10 月 31 日完成文山場喬木高修，計 72 棵	累計 347 棵	
七星坑溪底至文山滲出水處理廠側之雜草樹木整治	1. 於 4 月 25 日完成第一次整治作業 2. 於 9 月 17 日完成第二次整治作業 3. 於 12 月 23 日完成第三次整治作業	累計完成 3 次	
喬木補植及維護	1. 於 6 月 25 日完成文山場喬木補植作業，計 120 棵	累計 120 棵	
植四季草花	1. 於 11 月 30 日完成大肚場草花補植作業，計 3,000 棵	累計 3,000 棵	
景觀園藝資材	1. 於 11 月 30 日完成大肚場種植類地毯草 230m ² 2. 於 11 月 30 日完成提送砂質壤土及亮黑鵝卵石等景觀園藝資材	已完成履約提送指定品項及數量	

履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：場區除草作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

大甲場		
大安場		
大肚場		

履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：場區除草作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

大里場		
文山場		
外埔場		

履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：場區除草作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果


后里場



神岡場



豐原場



履約成果照片


標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：場區除草作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

沙
鹿
場



龍
井
場



履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：喬木疏枝修剪作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

后里場



后里場



豐原場



履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作-後續擴充

工作項目：喬木疏枝修剪作業

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

文山場



文山場



文山場



履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作

工作項目：七星坑溪底整治

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

文山場



文山場



文山場



履約成果照片

標的名稱：107 年掩埋場之景觀植栽撫育及補植等維護工作

工作項目：草花補植

承攬廠商：銘誼土木包工業

年度計畫成果

文山場		
文山場		
大肚場		

建議事項

台中市自 104 年起積極推動「花園城市改造」運動，期透過簡單的綠地及步道綠化工程，讓閒置荒廢土地改頭換面，提升市容景觀，營造充滿綠意的休憩空間。未來也希望能夠在本工程上種下更多美麗的植栽及喬灌木。