

**臺中市后里資源回收（焚化）廠**  
112年09月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 8,400.85 公噸 清除機構（一般垃圾）: 3,196.39 公噸 清除機構（事業廢棄物）: 4,826.44 公噸	合 計 : 16,423.68 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 10,683.79 公噸 二 號 爐 : 10,597.04 公噸	合 計 : 21,280.83 公噸	
	3. 焚化率	89.30 %		
	4. 餘裕量	2554.32 公噸		
	5. 發電效益	發 電 量 : 9,133.50 MWH(千度) 售 電 量 : 7,489.10 MWH(千度)	售 電 率 : 82.00 %	
二、 進 廠 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 16 家，詳如附件一。		
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 112 年 8 月 28 日	檢測爐別： 2 號爐	
		檢測結果：	粒狀污染物： * mg/Nm <sup>3</sup> 鉛： ND mg/Nm <sup>3</sup> 硫氧化物： * ppm            鎘： ND mg/Nm <sup>3</sup> 氮氧化物： * ppm            汞： ND mg/Nm <sup>3</sup> 一氧化碳： * ppm 氯化氫： * ppm 不透光率： * %	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 112 年 8 月 29~31 日	檢測爐別： 2 號爐	
		檢測結果： 0.015 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	檢測報告： 檢測報告詳如附件三。	
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量： 2,418.83 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	2,418.83 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量： 1,222.21 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	0.00 公噸 1,222.21 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日	pH： *    灼燒減量： * % 戴奧辛總毒性當量： * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛： * mg/L    砷： * mg/L 鎘： * mg/L    硒： * mg/L 鉻： * mg/L    銀： * mg/L 六價鉻： * mg/L    汞： * mg/L 銅： * mg/L	
		檢測報告： 本月無檢測。		
4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 112 年 9 月 25 日	PH： 12.16 —    砷： ND mg/L 鉛： 0.442 mg/L    硒： ND mg/L 鎘： <0.020 mg/L    銀： 0.984 mg/L 鉻： <0.050 mg/L    汞： ND mg/L 銅： ND mg/L    鋅： 0.209 mg/L 六價鉻： <0.050 mg/L    有機汞： ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.502 ng I-TEQ/g		
檢測報告： 檢測報告詳如附件四。				
五 其 他	1. 本月份參觀人數：	0 人，本年度至 9 月止合計 206 人。		
	2. 本月份無勸導單。			
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件五。			