

臺中市文山焚化廠興建營運移轉案
115年4月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊： 3,386.11 公噸		合 計： 7,943.43 公噸		
		清除機構（一般垃圾）： 4,557.32 公噸				
		清除機構（事業廢棄物）： - 公噸				
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐： 3,138.44 公噸		合 計： 8,774.54 公噸		
		二 號 爐： 2,530.09 公噸				
		三 號 爐： 3,106.01 公噸				
	3. 焚化率	3. 焚化率 100.24 %				
	4. 餘裕量	4. 餘裕量 0 公噸				
	5. 發電效益	發 電 量： 3,065.37 MWH(千度)		售 電 率： 68.60 %		
		售 電 量： 2,102.75 MWH(千度)				
二、廢棄物進廠管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市文山焚化廠興建營運移轉案投資契約書[第二之一冊]I. 操作營運條款第四章規定辦理				
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計： 3 家				
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期：		檢測爐別： 號爐		
		檢測結果：	粒 狀 污 染 物： mg/Nm ³	鉛： mg/Nm ³		
			硫 氧 化 物： ppm	鉻： mg/Nm ³		
			氮 氧 化 物： ppm	汞： mg/Nm ³		
			一 氧 化 碳： ppm			
			氯 化 氫： ppm			
	不 透 光 率： %					
	檢測報告： 已於115年4月環境部環境管理署營運月報申報。					
2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 115/04/01~115/04/02#1爐煙道戴奧辛採樣。		檢測爐別： 1 號爐			
	檢測結果： 0.003 ng-TEQ/Nm ³					
	檢測報告： 已於115年4月環境部環境管理署營運月報申報。					
四、灰渣	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量： 935.72 公噸				
		處置地點： L0054284旭遠科技企業股份有限公司乙級廢棄物處理場 935.72 公噸				
	2. 飛灰穩定物處置地點及清運量	清 運 量： 0 公噸				
		處置地點： 0 公噸				
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： 115年4月2日				
		檢測結果：	汞： mg/L	燃燒減量： 3.6 %		
			鉛： mg/L	砷： mg/L		
			鎘： mg/L	硒： mg/L		
			鉻： mg/L	鉍： mg/L		
			六價鉻： mg/L	銅： mg/L		
	戴奧辛總毒性當量： ng I-TED/g PH： —					
	檢測報告： 已於115年4月環境部環境管理署營運月報申報。					
五、其他	4. 飛灰穩定物檢測報告	檢測日期： 115年4月7日 115年4月13日 115年4月20日 115年4月27日				
		檢測結果：	汞： ND ND ND ND	—		
			鉛： ND ND ND ND	mg/L、		
			鎘： ND ND ND ND	mg/L、		
			鉻： ND ND ND ND	mg/L、		
			砷： ND ND ND ND	mg/L、		
			六價鉻： ND ND ND ND	mg/L、		
			銅： ND ND ND ND	mg/L、		
			硒： ND ND ND 0.002	mg/L、		
			鉍： 1.53 1.62 1.71 1.46	mg/L、		
抗壓強度試驗： NA NA NA NA		Kg/cm ²				
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.078 0.222 0.813 0.874		ng I-TED/g				
檢測報告： 已於115年4月環境部環境管理署營運月報申報。						
五、其他	1. 本月份參觀人數： 0 人，本年度至 4 月止合計 258 人。					
	2. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表已發文。					