

# 臺中市政府環境保護局后里資源回收廠

## 一百一十一年四月份焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	一般廢棄物： 19,065.78 公噸 事業廢棄物： 6,677.21 公噸	合計： 25,742.99 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一號爐： 12,510.07 公噸 二號爐： 12,777.74 公噸	合計： 25,287.81 公噸	
	3. 焚化率	100.73 %		
	4. 餘裕量	326.23 公噸		
	5. 發電效益	發電量： 15,569.30 MWH(千度) 售電量： 13,083.90 MWH(千度)	售電率： 84.04 %	
二、 進廠 管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 29 家，詳如附件一。		
三、 空氣 污染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 111 年 4月19~20日、4月26日	檢測爐別： 1 號爐	
		檢測結果：	粒狀污染物： * mg/Nm <sup>3</sup> 鉛： * mg/Nm <sup>3</sup> 硫氧化物： * ppm            錳： * mg/Nm <sup>3</sup> 氮氧化物： * ppm            汞： * mg/Nm <sup>3</sup> 一氧化碳： * ppm 氯化氫： * ppm 不透光率： * %	
	檢測報告： 檢測報告後補。			
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 111 年 4月 27~29 日	檢測爐別： 1 號爐	
檢測結果： * ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>		檢測報告： 檢測報告後補。		
四、 灰渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量： 3,272.17 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	3,272.17 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量： 1,445.26 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場	1,445.26 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： 111 年 4 月 6 日		
		檢測結果：	pH： 12.40 — 灼燒減量： 2.7 % 鉛： ND mg/L、 砷： <0.05 mg/L、 鎳： ND mg/L、 硒： ND mg/L、 鉻： 0.114 mg/L、 銀： 0.616 mg/L、 六價鉻： 0.11 mg/L、 鋅： <0.05 mg/L、 銅： 0.146 mg/L、 汞： ND mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.011 ng I-TEQ/g	
檢測報告： 檢測報告詳如附件二。				
4. 飛灰穩定化物 檢測報告	檢測日期： 111 年 4 月 18 日			
	檢測結果：	PH： 11.96 — 六價鉻： <0.05 mg/L、 鉛： 0.411 mg/L、 砷： ND mg/L、 鎳： ND mg/L、 硒： ND mg/L、 鉻： <0.05 mg/L、 銀： 1.83 mg/L、 銅： <0.05 mg/L、 汞： ND mg/L、 鋅： 0.084 mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.318 ng I-TEQ/g		
	檢測報告： 檢測報告詳如附件三。			
五、 其 他	1. 本月份參觀人數： 0 人，本年度至 4 月止合計 0 人， 註：因應新型冠狀病毒傳染防疫考量，臺中市自5/15起升級為三級警戒與降為二級警戒，依指示全面暫停受理參訪申請案，待疫情結束後再予恢復正常預約機制。			
	2. 本月份無勸導單。			
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件四。			