

臺中市后里資源回收(焚化)廠

112年04月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 15,556.19 公噸 清除機構(一般垃圾) : 3,142.86 公噸 清除機構(事業廢棄物) : 4,696.54 公噸	合 計 : 23,395.59 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 10,995.39 公噸 二 號 爐 : 12,132.69 公噸	合 計 : 23,128.08 公噸	
	3. 焚化率	96.41 %		
	4. 餘裕量	859.01 公噸		
	5. 發電效益	發 電 量 : 14,773.20 MWH(千度) 售 電 量 : 12,324.40 MWH(千度)	售 電 率 : 83.42 %	
二、 進 廠 廢 棄 物 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 21 家，詳如附件一。		
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 112 年 4 月 12~13 日 檢測爐別： 1 號爐 檢測結果： 粒狀污染物： * mg/Nm ³ 鉛： * mg/Nm ³ 硫氧化物： * ppm 錳： * mg/Nm ³ 氮氧化物： * ppm 汞： * mg/Nm ³ 一氧化碳： * ppm 氯化氫： * ppm 不透光率： * % 檢測報告： 檢測報告後補。		
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日 檢測爐別： * 號爐 檢測結果： * ng-TEQ/Nm ³ 檢測報告： 本月無檢測。		
	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量： 2,522.47 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司 2,522.47 公噸		
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量： 1,139.43 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 0.00 公噸 臺中市霧峰區衛生掩埋場 1,139.43 公噸		
四、 灰 渣 處 理 管 制	3. 底渣檢測報告	檢測日期： 112 年 4 月 6 日 檢測結果： pH： 12.37 灼燒減量： 2.1 % 戴奧辛總毒性當量： 0.005 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛： 0.124 mg/L 砷： <0.050 mg/L 錳： 0.157 mg/L 硒： ND mg/L 鉻： <0.050 mg/L 銀： 0.550 mg/L 六價鉻： ND mg/L 汞： ND mg/L 銅： 0.844 mg/L 檢測報告： 檢測報告詳如附件二。		
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 112 年 4 月 17 日 檢測結果： PH： 12.10 砷： ND mg/L 鉛： 0.266 mg/L 硒： ND mg/L 錳： ND mg/L 銀： 1.32 mg/L 鉻： <0.050 mg/L 汞： ND mg/L 銅： ND mg/L 鋅： 0.084 mg/L 六價鉻： <0.050 mg/L 有機汞： ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.360 ng I-TEQ/g 檢測報告： 檢測報告詳如附件三。		
	1. 本月份參觀人數： 0 人，本年度至 4 月止合計 0 人。 註：因應新型冠狀病毒傳染防疫考量，臺中市自110/5/15起升級為三級警戒與降為二級警戒，依指示全面暫停受理參訪申請案，待疫情結束後再予恢復正常預約機制。			
	2. 本月份無勸導單。 3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件四。			
五、 其 他				