

臺中市后里資源回收（焚化）廠
114年4月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 6,757.95 公噸 清除機構（一般垃圾）： 3,113.47 公噸 清除機構（事業廢棄物）： 4,078.61 公噸	合 計 : 13,950.03 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 6,363.34 公噸 二 號 爐 : 5,708.65 公噸	合 計 : 12,071.99 公噸
	3. 焚化率	95.22 %	
	4. 餘裕量	605.25 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 7,373.10 MWH(千度) 售 電 量 : 5,934.60 MWH(千度)	售 電 率 : 80.49 %
二、進 廠制 廢棄 物管 理	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 30 家，詳如附件一。	
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 114 年 4 月 8 日	檢測爐別： 1 號爐
		粒 狀 污 染 物 : * mg/Nm ³ 硫 氧 化 物 : * ppm 氮 氧 化 物 : * ppm 一 氧 化 碳 : * ppm 氮 化 氫 : * ppm 不 透 光 率 : * %	鉛 : ND mg/Nm ³ 錫 : ND mg/Nm ³ 汞 : 0.0014 mg/Nm ³
		檢測報告： 檢測報告詳如附件二	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日	檢測爐別： * 號爐
		檢測結果： * ng-TEQ/Nm ³	檢測報告： 本月份無檢測
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量 : 1,549.44 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	1,549.44 公噸
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量 : 604.97 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	604.97 公噸 0.00 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： 114 年 4 月 7 日	
		pH : 12.36 、 灼燒減量 : 2.7 % 戴奧辛總毒性當量 : 0.005 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛 : ND mg/L 、 砷 : ND mg/L 、 鎘 : <0.020 mg/L 、 硒 : ND mg/L 、 鉻 : 0.081 mg/L 、 銀 : 0.826 mg/L 、 六價鉻 : 0.08 mg/L 、 汞 : ND mg/L 、 銅 : 0.381 mg/L	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件三	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 114 年 4 月 7 日	
		PH : 12.18 — 砷 : ND mg/L 、 鉛 : 0.052 mg/L 、 硒 : ND mg/L 、 鎘 : ND mg/L 、 銀 : 1.68 mg/L 、 鉻 : <0.050 mg/L 、 汞 : ND mg/L 、 銅 : ND mg/L 、 鋅 : 0.073 mg/L 、 六價鉻 : <0.05 mg/L 、 有機汞 : ND mg/L 、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物 : 0.183 ng I-TEQ/g	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件四	
五、 其 他	1. 本月份參觀人數： 0 人，本年度至 4 月止合計 291 人。 2. 本月份無勸導單。 3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件五 。		