

臺中市后里資源回收（焚化）廠
114年5月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 19,022.19 公噸 清除機構（一般垃圾）： 3,326.97 公噸 清除機構（事業廢棄物）： 4,899.48 公噸	合 計 : 27,248.64 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 12,531.37 公噸 二 號 爐 : 11,932.53 公噸	合 計 : 24,463.90 公噸
	3. 焚化率	93.19 %	
	4. 餘裕量	1786.87 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 12,087.70 MWH(千度) 售 電 量 : 10,088.20 MWH(千度)	售 電 率 : 83.46 %
二、進廠廢棄物管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 29 家，詳如附件一。	
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 114 年 5 月 26 & 28 日	檢測爐別： 1 號爐
		檢測結果：	粒 狀 污 染 物 : * mg/Nm ³ 鉛 : * mg/Nm ³ 硫 氧 化 物 : * ppm 鎘 : * mg/Nm ³ 氮 氧 化 物 : * ppm 汞 : * mg/Nm ³ 一 氧 化 碳 : * ppm 氯 化 氫 : * ppm 不 透 光 率 : * %
		檢測報告：粒狀及一般項目：檢測報告後補	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日	檢測爐別： * 號爐
		檢測結果： * ng-TEQ/Nm ³	檢測報告：本月份無檢測
四、灰渣處理管制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量 : 3,035.27 公噸 處置地點：旭遠科技企業股份有限公司	3,035.27 公噸
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量 : 1,076.81 公噸 處置地點：后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	1,076.81 公噸 0.00 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日	
		檢測結果：	pH : * 灼燒減量 : * % 戴奧辛總毒性當量 : * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛 : * mg/L 砷 : * mg/L 鎘 : * mg/L 硒 : * mg/L 鉻 : * mg/L 銀 : * mg/L 六價鉻 : * mg/L 汞 : * mg/L 銅 : * mg/L
		檢測報告：本月份無檢測	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 114 年 5 月 5 日	
		檢測結果：	PH : 12.04 砷 : ND mg/L 鉛 : <0.050 mg/L 硒 : ND mg/L 鎘 : ND mg/L 銀 : 1.51 mg/L 鉻 : <0.050 mg/L 汞 : ND mg/L 銅 : ND mg/L 鋅 : <0.050 mg/L 六價鉻 : <0.050 mg/L 有機汞 : ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同系物等十七種化合物 : 0.230 ng I-TEQ/g
		檢測報告：檢測報告詳如附件二	
五、其他	1. 本月份參觀人數：	200 人，本年度至 4 月止合計	491 人。
	2. 本月份無勸導單。		
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如	附件三。	