

壹、年度成果報告

一： 年度執行計畫成果	pp1-2
二： 年度執行計畫彙整表	pp3-4
三： 109年度各掩埋場除草進度統計表	pp5-6
四： 109年度各掩埋場其他履約項目執行成果	pp7-8
五： 履約成果照片	pp9-19
六： 所遇之困難及解決事項	pp20-21

貳、12月份景觀植栽維護工作報告書

一： 每月執行計畫彙整表	pp. 02~03
二： 每月計價表	pp. 04~05
三： 保險單據證明	pp. 06~08
四： 工作事項	pp. 09~55

【內容包括:工作事項表(應經清潔區隊管理人員或本局指定人員簽認)工作進度,工作人數及時數表,圖示,施作作業前中後相片(各區工作至少12張),安全衛生管理檢查表等】

1. 文山區	PP. 10-21
2. 龍井區	PP. 22-35
3. 大甲區	PP. 36-43
4. 大安區	PP. 44-51
5. 外埔區	PP. 51-59
6. 沙鹿區	PP. 60-67
五： 異常狀況及因應對策處理單	pp. 68~69
六： 契約履約現場督導紀錄表	pp. 70~85

年度執行計畫成果

臺中市政府環境保護局-年度執行計畫成果

標的名稱： 109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商： 尚壕園藝有限公司

維護年份： 109 年

掩埋場維護地區		割(除) 草(公頃)	澆灌、撫 育及維護 作業(次)	喬木疏枝 修剪作業 (株)	植四季草 花(株)	七星坑溪 整治(次)	喬木補植 及維護
1	后里區掩埋場	3.6					
2	豐原應急復育掩埋場	1.2		17			
3	神岡區掩埋場	1.8					
4	外埔區復育掩埋場	14					
5	大甲區復育掩埋場	17.5					
6	大安區封閉掩埋場	21					
7	沙鹿復育掩埋場	5.7					
8	龍井區復育掩埋場	28.8					200
9	大肚掩埋場	5.4					
10	大里區掩埋場	5.95					
11	南屯區文山掩埋場	108	11	303	6000	3	
12	太平封閉掩埋場	5					
13	東勢封閉掩埋場	1.2					
14	本市其他掩埋場及相關 環保場所	1	1				
合計		220.15	12	320	6000	3	200
執行成果		100%	60%	100%	100%	100%	100%

年度執行計畫彙整表

臺中市政府環境保護局-年度執行計畫彙整表

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

標的概要：本市掩埋場景觀維護面積約39.25公頃, 割(除)草, 喬(灌)木修剪及補植作業等。

項次	項目及工料說明	單位	合約數量	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	總計
一	割(除)草及植栽撫育作業															
1	割(除)草作業 (履約頻率詳工作需求說明書)	公頃	220	9	15.35	18	16.35	17.6	14.35	19.6	13	25.25	25.85	24.85	20.95	220.15
2	施作機具費 (含機具、刀片、車輛及油料等)	公頃	220	0	15.35	18	16.35	17.6	14.35	19.6	13	25.25	25.85	24.85	20.95	211.15
3	澆灌、撫育(施肥)及維護作業(含喬灌木防護消毒、支架護木、灌木2次/年修剪等)	次	20	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
二	指定區域植栽維護及清除處理作業															
1	喬木疏枝修剪作業(8m以上)	株	320	0	0	0	0	0	303	0	17	0	0	0	0	320
2	七星坑溪底至文山滲出水處理廠側之雜草樹木整治(約3次/年, 約長3.5公里*寬10m*深5 m)	次	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
3	車輛載運清除及處理費	公噸	30	0	0	0	3.85	0	16.12	0	2.4	4.6	0	3	0	30
三	植栽補植(含種植及養護)															
1	喬木補植及維護(含挖樹穴、護木支架及運輸等, 喬木機關提供)	株	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
2	植四季草花(每季更換, 如花草日日春、雞冠花、彩葉草、繁星花..等種類或由機關指定)	株	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	6,000
3	補植類地毯草	m ²	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四	管理項															
1	行政事務及月報(含維護計畫、安全衛生管理訓練、會議及結算書等雜費)	月	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
2	除草履約成果空拍確認	月	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11

109年度各掩埋場除草進度 統計表

臺中市政府環境保護局-109年度各掩埋場除草進度統計表

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

標的概要：本市掩埋場景觀維護面積約39.25公頃, 割(除)草, 喬(灌)木修剪及補植作業等。

項次	項目及工料說明	單位	合約數量	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	各場總計
1	后里區掩埋場	公頃	0.6			0.6		0.6		0.6		0.6	0.6	0.6		3.6
2	豐原應急復育掩埋場	公頃	0.2			0.2		0.2		0.2		0.2	0.2	0.2		1.2
3	神岡區掩埋場	公頃	0.3			0.3		0.3		0.3		0.3	0.3	0.3		1.8
4	外埔區復育掩埋場	公頃	2			2		2		2		2	2	2	2	14
5	大甲區復育掩埋場	公頃	2.5			2.5		2.5		2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	18
6	大安區封閉掩埋場	公頃	3.0			3		3		3		3	3	3	3	21
7	沙鹿復育掩埋場	公頃	1.0		1		1			1		0.9	0.9	0.9		5.7
8	龍井區復育掩埋場	公頃	3.6		3.6		3.6		3.6		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	28.8
9	大肚掩埋場	公頃	0.9		0.9		0.9		0.9			0.9	0.9	0.9		5.4
10	大里區掩埋場	公頃	0.85		0.85		0.85		0.85			0.85	0.85	0.85	0.85	6.0
11	南屯區文山掩埋場	公頃	9.0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
12	太平封閉掩埋場	公頃	1.0				1			1		1	1	1		5
13	東勢封閉掩埋場	公頃	0.4			0.4					0.4	0.4				1
14	本市其他掩埋場及相關環保場所	公頃	13.9										1			1
個月總計			39	9	15.35	18	16.35	17.6	14.35	19.6	13	25.25	25.85	24.85	20.95	220.15

109年度各掩埋場其他履約 項目執行成果

臺中市政府環境保護局-109年度各掩埋場其他履約項目執行成果

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

標的概要：本市掩埋場景觀維護面積約39.25公頃, 割(除)草, 喬(灌)木修剪及補植作業等。

項次	項目及工料說明	單位	合約數量	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	總計
壹	指定區域植栽維護及清除處理作業															
一	喬木疏枝修剪作業(8m以上)	株	320	0	0	0	0	0	303	0	17	0	0	0	0	320
1	文山區	株							303							303
2	豐原區	株									17					17
二	七星坑溪底至文山滲出水處理廠側之雜草樹木整治(約3次/年, 約長3.5公里*寬10m*深5 m)	次	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
1	文山區	次					1					1		1		3
三	車輛載運清除及處理費	公噸	30	0	0	0	3.85	0	16.12	0	2.4	4.6	0	3	0	30
1	文山區	公噸					3.85		16.12			4.6		3		28
2	豐原區	公噸									2.4					2
貳	植栽補植(含種植及養護)															
一	喬木補植及維護(含挖樹穴、護木支架及運輸等, 喬木機關提供)	株	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
1	龍井區	株													200	200
二	植四季草花(每季更換, 如花草日日春、雞冠花、彩葉草、繁星花..等種類或由機關指定)	株	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	6,000
1	文山區	株											6000			6,000
三	補植類地毯草	m ²	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

履約成果照片

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業



時間：2020/3/21 割(除)草作業前 1



時間：2020/9/28 割(除)草作業前 2



時間：2020/3/21 割(除)草作業中 1



時間：2020/9/28 割(除)草作業中 2



時間：2020/3/21 割(除)草作業後 1



時間：2020/9/28 割(除)草作業後 2

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業



時間：2020/8/18 割(除)草作業前 3



時間：2020/8/8 割(除)草作業前 4



時間：2020/8/18 割(除)草作業中 3



時間：2020/8/8 割(除)草作業中 4



時間：2020/8/18 割(除)草作業後 3



時間：2020/8/8 割(除)草作業後 4

臺中市政府環境保護局一履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業



時間：2020/2/27 割(除)草作業前 5



時間：2020/2/26 割(除)草作業前 6



時間：2020/2/27 割(除)草作業中 5



時間：2020/2/26 割(除)草作業中 6



時間：2020/2/27 割(除)草作業後 5



時間：2020/2/26 割(除)草作業後 6

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業



時間：2020/3/27 割(除)草作業前 7



時間：2020/3/28 割(除)草作業前 8



時間：2020/3/27 割(除)草作業中 7



時間：2020/3/28 割(除)草作業中 8



時間：2020/3/27 割(除)草作業後 7



時間：2020/3/28 割(除)草作業後 8

臺中市政府環境保護局一履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業

 網絡: 2020年5月19日 上午8:15:03 [GMT+08:00] 本機: 2020年5月19日 上午8:15:02 [GMT+08:00] 24°21'29.739"N 120°39'57.631"E 113 獅子埤防 外埔區 台中市 時間: 2020/5/19 割(除)草作業前 9	 時間: 2020/5/25 割(除)草作業前 10
 網絡: 2020年5月19日 上午8:15:09 [GMT+08:00] 本機: 2020年5月19日 上午8:15:08 [GMT+08:00] 24°21'29.739"N 120°39'57.631"E 113 獅子埤防 外埔區 台中市 時間: 2020/5/19 割(除)草作業中 9	 時間: 2020/5/25 割(除)草作業中 10
 網絡: 2020年5月19日 上午10:01:48 [GMT+08:00] 本機: 2020年5月19日 上午10:01:47 [GMT+08:00] 24°21'53.525"N 120°39'40.147"E 獅子埤防 大甲區 台中市 時間: 2020/5/19 割(除)草作業後 9	 時間: 2020/5/25 割(除)草作業後 10

臺中市政府環境保護局一履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：割(除)草作業



時間：2020/7/24 割(除)草作業前 11



時間：2020/7/2 割(除)草作業前 12



時間：2020/7/24 割(除)草作業中 11



時間：2020/7/2 割(除)草作業中 12



時間：2020/7/24 割(除)草作業後 11



時間：2020/7/2 割(除)草作業後 12

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：澆灌、撫育(施肥)及維護作業



時間：2020/4/25 支架檢修(中) 13



時間：2020/10/26 澆水作業(中) 14



時間：2020/4/25 支架檢修(中) 13



時間：2020/10/26 澆水作業(中) 14



時間：2020/4/25 支架檢修(中) 13



時間：2020/10/26 澆水作業(中) 14

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：澆灌、撫育(施肥)及維護作業及喬木疏枝修剪作業



時間：2020/9/19 灌木修剪(前) 15



時間：2020/6/9 高空修剪(前) 16



時間：2020/9/19 灌木修剪(中) 15



時間：2020/6/9 高空修剪(中) 16



時間：2020/9/19 灌木修剪(後) 15



時間：2020/6/9 高空修剪(後) 16

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：喬木疏枝修剪作業及七星坑溪底至文山滲出水處理廠側之雜草樹木整治



時間：2020/8/6

高空修剪(前) 17



時間：2020/4/6

七星坑整治前 18



時間：2020/8/6

高空修剪(中) 17



時間：2020/4/6

七星坑整治中 18



時間：2020/8/6

高空修剪(後) 17



時間：2020/4/6

七星坑整治後 18

臺中市政府環境保護局—履約成果照片

標的名稱：109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫

承攬廠商：尚壕園藝有限公司

工作類別：植四季草花、木麻黃種植



時間：2020/10/19 草花種植前 19



時間：2020/12/1 喬木種植前 20



時間：2020/10/19 草花種植中 19



時間：2020/12/1 喬木種植中 20



時間：2020/10/19 草花種植後 19



時間：2020/12/1 喬木種植後 20

所遇之困難及解決事項

所遇之困難及解決事項

標的名稱	109年各掩埋場景觀植栽之撫育及補植等維護工作計畫
澆灌、撫育(施肥)及維護作業，年度完成率及單次計價金額較低，且僅文山有在執行，建議降低總次數提高單次金額，以提高完成率。 割(除)草作業及施作機具費建議合併計價。 喬木種植希望在外來可安排在夏季，冬季種植在照顧上難度較高。 5日內查驗建議以工作日為準，因遇到連續假期前後，會有時間較難安排的情況發生。	